Meilensteinplan

Bonus: Start der Umsetzung ab 30.11.2026 | PiCar | Auftraggeber: Bandoly Inc. | Stand: 04.11.2026

Dieser grobe Meilensteinplan zeigt, was bis wann sichtbar fertig sein soll. Er beginnt nach der abgeschlossenen Definitionsphase mit dem Projektstart am 30.11.2026 und endet mit der Abnahme am 02.03.2027. Er baut auf den Muss-Zielen des Lastenhefts und den Maßnahmen der Risikoanalyse auf. Das Wie (Arbeitspakete, genaue Termine) wird in der Planungsphase festgelegt.

1. Meilensteine

Meilenstein	Ergebnis (prüfbar)	Termin
M01	Die Planung liegt vor: Arbeitspakete, Verantwortliche und Terminplan sind festgelegt und im Team abgestimmt.	04.12.2026
M02	Die technische Basis steht: Der Router ist eingerichtet, Motoren und Ultraschallsensor sind im Fahrbetrieb getestet, das Kamerabild ist im Browser abrufbar und ein erster Lasttest mit 3 Geräten ist durchgeführt.	18.12.2026
M03	Die Fahrfunktionen sind fertig: Stopp bei 20 cm, Kurswechsel, manuelle Steuerung und Abschaltautomatik funktionieren im Testparcours.	29.01.2027
M04	Die Weboberfläche ist vollständig: Umschalter, Steuer-Buttons und der gleichzeitige Zugriff von 3 Geräten funktionieren. Kann-Ziele (Telemetrie) sind umgesetzt, soweit die Zeit reicht.	19.02.2027
M05	Die Abnahme ist bestanden: Alle Abnahmekriterien aus dem Projektauftrag sind getestet, die Dokumentation ist an Bandoly Inc. übergeben.	02.03.2027

2. Hinweise

- Die Termine sind vorläufig und werden in der Planungsphase verfeinert. Die Ferien im Projektzeitraum sind darin noch nicht im Detail berücksichtigt.
- M02 liegt bewusst früh: Motoren, Ultraschallsensor und Kamerastream gehören zu den größten Risiken (R01 bis R04) und sollen früh getestet werden.